

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г.г.**  
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

| №<br>n/n                                            | Наименование                                               | Описание                                               | Примечание |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. Общие сведения по объекту</b>                 |                                                            |                                                        |            |
| 1.1                                                 | Адрес объекта                                              | Ирбитский район, д. Дубская, ул. Юбилейная, 19         |            |
| 1.2                                                 | Муниципальное образование                                  | Ирбитское МО                                           |            |
| 1.3                                                 | Назначение объекта (жилой, промышленный, административный) | Жилой многоквартирный дом                              |            |
| 1.4                                                 | Единая теплоснабжающая организация                         | АО "Регионгаз-инвест"                                  |            |
| 1.5                                                 | Год постройки                                              | 1983г.                                                 |            |
| 1.6                                                 | Год проведения капитального ремонта/реконструкции          | 2030-2032гг.                                           |            |
| 1.7                                                 | Количество подъездов                                       | 2 подъезда                                             |            |
| 1.8                                                 | Материал стен                                              | Кр./блоч.                                              |            |
| 1.9                                                 | Наличие подвала/подполья, цокольного этажа                 | имеется подвал                                         |            |
| 1.10                                                | Наличие чердака                                            | имеется                                                |            |
| <b>2. Характеристика объекта</b>                    |                                                            |                                                        |            |
| 2.1                                                 | Количество жилых помещений                                 | 20 квартир                                             |            |
| 2.2                                                 | Количество нежилых помещений                               | 4 кв.                                                  |            |
| 2.3                                                 | Общая площадь объекта (включая подвалы, чердаки, МОП)      | 1671,4                                                 |            |
| 2.4                                                 | Общая площадь жилых помещений                              | 1101,5                                                 |            |
| 2.5                                                 | Общая площадь нежилых помещений                            | 114,5-ФАП                                              |            |
| 2.6                                                 | Отапливаемый объем                                         | 5999 м3.                                               |            |
| <b>3. Инженерные системы и оборудование объекта</b> |                                                            |                                                        |            |
| 3.1                                                 | Тепловой ввод                                              | имеется - 1 шт.<br>(наличие, количество)               |            |
| 3.2                                                 | Тепловой пункт                                             | отсутствует<br>(наличие, количество)                   |            |
| 3.3                                                 | Тип системы теплоснабжения                                 | закрытая<br>(открытая/закрытая)                        |            |
| 3.4                                                 | Схема подключения                                          | независимая<br>(зависимая/независимая)                 |            |
| 3.5                                                 | Внутридомовая система отопления                            | двухтрубная<br>(двухтрубная/однотрубная)               |            |
| 3.6                                                 | Наличие циркуляции ГВС                                     | ГВС отсутствует в МКД<br>(есть/нет)                    |            |
| 3.7                                                 | Наличие оборудованного узла учета (ТЭ, ТН)                 | Не оборудован узлом учета тепловой энергии             |            |
| 3.8                                                 | Материал трубопроводов                                     | полипропилен<br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |            |
| 3.9                                                 | Водопроводный ввод                                         | имеется 1 шт.<br>(наличие, количество)                 |            |
| 3.10                                                | Водомерный узел                                            | имеется                                                |            |
| 3.11                                                | Материал трубопроводов                                     | полипропилен<br>(сталь (ВГП), металлополимер, полимер) |            |

| №<br>n/n                                                           | Наименование                                                                                                                                                                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                        | Примечание |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.12                                                               | Электрический ввод                                                                                                                                                          | имеется 1 шт.                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| 3.13                                                               | Наличие прибора учета электроэнергии                                                                                                                                        | имеется                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 3.14                                                               | Ввод газоснабжения                                                                                                                                                          | Отсутствует<br>(наличие, количество)                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 3.15                                                               | Система АППЗ и дымоудаления                                                                                                                                                 | отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 3.16                                                               | Система приточно-вытяжной вентиляции                                                                                                                                        | естественная                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 3.17                                                               | Лифты, подъемники                                                                                                                                                           | отсутствуют                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| <b>4. Схема подачи ресурса на объект</b>                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 4.1                                                                | теплоснабжение                                                                                                                                                              | централизованное<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 4.2                                                                | водоснабжение                                                                                                                                                               | централизованное<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 4.3                                                                | водоотведение                                                                                                                                                               | нецентрализованное<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4.4                                                                | электроснабжение                                                                                                                                                            | централизованное<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                         |            |
| 4.5                                                                | газоснабжение                                                                                                                                                               | отсутствует<br>централизованная/нецентрализованная                                                                                                                                                                                                                              |            |
| <b>5. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов</b> |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5.1                                                                | Начало отопительного сезона                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2021-2022г.г.                                                                                                                                                               | с 15 сентября 2022г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2022-2023г.г.                                                                                                                                                               | с 15 сентября 2023г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2023-2024г.г.                                                                                                                                                               | с 15 сентября 2024г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 5.2                                                                | Завершение отопительного сезона                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2021-2022г.г.                                                                                                                                                               | с 15 мая 2022г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                    | 2022-2023г.г.                                                                                                                                                               | с 15 мая 2023г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|                                                                    | 2023-2024г.г.                                                                                                                                                               | с 15 мая 2024г. без аварий                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 5.3                                                                | Количество потребленной объектом тепловой энергии в течение отопительного периода по показаниям приборов учета/определенной расчетным методом при отсутствии приборов учета |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2021-2022г.г.                                                                                                                                                               | 268,87                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                    | 2022-2023г.г.                                                                                                                                                               | 268,87                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                                                                    | 2023-2024г.г.                                                                                                                                                               | 268,87                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| 5.4                                                                | Технологические нарушения по внешним причинам                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|                                                                    | 2021-2022г.г.                                                                                                                                                               | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет<br>аварийный останов котельных: нет<br>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет<br>- аварии на магистральных разводящих сетях: нет<br>- резкие перепады давления, гидроудар: нет |            |
|                                                                    | 2022-2023г.г.                                                                                                                                                               | - несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет<br>аварийный останов котельных: нет<br>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет                                                                                                  |            |

| №<br>п/п | Наименование                                     | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Примечание |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: нет</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: нет</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|          | 2023-2024г.г.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет</li> <li>- аварийный останов котельных: нет</li> <li>- изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет</li> <li>- аварии на магистральных разводящих сетях: нет</li> <li>- резкие перепады давления, гидроудар: нет</li> </ul>                                                                                                          |            |
| 5.5      | Технологические нарушения по внутренним причинам |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|          | 2021-2022г.г.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: нет</li> <li>-самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: нет</li> </ul>  |            |
|          | 2022-2023г.г.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: нет</li> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: нет</li> </ul> |            |
|          | 2023-2024г.г.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- физический износ и невозможность проведения ремонта из-за увеличения стоимости материалов при неизменном уровне финансирования, отказе собственников от повышения тарифа на текущий ремонт: нет</li> <li>- некачественно выполненные ремонтные работы: нет</li> </ul>                                                                                                                                                       |            |

| №<br>n/n | Наименование    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Примечание |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- самовольное вмешательство посторонних лиц в работу системы отопления/ГВС: нет</li> <li>- некорректная работа насосов, теплообменников: нет</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 5.6      | Схемные условия |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|          | 2021-2022г.г.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой</li> <li>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая</li> <li>- изолированные/неизолированные стояки: неизолированные</li> <li>- диаметры трубопроводов: ф50мм.</li> <li>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы, гладкие регистры</li> <li>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет</li> <li>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС: ГВС в МКД отсутствует</li> </ul> |            |
|          | 2022-2023г.г.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое</li> <li>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой</li> <li>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая</li> <li>- изолированные/неизолированные стояки: неизолированные</li> <li>- диаметры трубопроводов :ф 50мм.</li> <li>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы): радиаторы, гладкие регистры</li> <li>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее</li> <li>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет</li> <li>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки</li> </ul>                                                                                                 |            |

| №<br>n/n | Наименование                                                                      | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                                   | (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет<br>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:<br>ГВС в МКД отсутствует                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          | 2023-2024г.г.                                                                     | - тупиковое/попутное движение теплоносителя: тупиковое<br>- с верхней разводкой подающей магистрали/с нижней разводкой обеих магистралей: с нижней разводкой<br>- скрытая/открытая прокладка труб в помещениях: открытая<br>-изолированные/неизолированные стояки: неизолированные<br>- диаметры трубопроводов: ф50мм.<br>- отопительные приборы (радиаторы, конвекторы, ребристые трубы):<br>радиаторы, гладкие регистры<br>- одностороннее/разностороннее подключение отопительных приборов: разностороннее<br>- оборудование (циркуляционные насосы, водоподогреватели, теплообменники): нет<br>- автоматические (погодозависимые) регуляторы, смесительные установки (насосы, элеваторы, ТРЖ): нет<br>- ГВС с циркуляцией /тупиковое ГВС:<br>ГВС в МКД отсутствует |            |
| 5.9      | Режимные условия                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2021-2022г.г.                                                                     | Зависимые от погоды и нормативных параметров микроклимата в помещениях:<br>- давление теплоносителя -3,5<br>- расход теплоносителя- 3,86<br>- температура теплоносителя-44/95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|          | 2022-2023г.г.                                                                     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|          | 2023-2024г.г.                                                                     | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 5.7      | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2021-2022г.г.                                                                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          | 2022-2023г.г.                                                                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|          | 2023-2024г.г.                                                                     | нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 5.8      | Аварийные ситуации                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2021-2022г.г.                                                                     | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2022-2023г.г.                                                                     | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
|          | 2023-2024г.г.                                                                     | протечки запорной арматуры, трубопроводов и т.п.: нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| 5.9      | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|          | 2021-2022г.г.                                                                     | в штатном режиме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|          | 2022-2023г.г.                                                                     | в штатном режиме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| №<br>n/n                                         | Наименование                                                                                                                                                                         | Описание                                                        | Примечание                                           |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                  | 2023-2024г.г.                                                                                                                                                                        | в штатном режиме                                                |                                                      |
| <b>6. Мероприятия организационного характера</b> |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                      |
| 6.1                                              | Проведение совместного осмотра объекта (с участием собственников объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки)                                                                | Срок выполнения:<br>с 01 апреля 2025г.<br>по 01 сентября 2025г. |                                                      |
| 6.2                                              | Синхронизация плана подготовки к отопительному периоду с таковым ЕТО (ТСО)                                                                                                           | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2025г.<br>по 31 августа 2025г.     |                                                      |
| 6.3                                              | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО | Срок выполнения:<br>с 10 января 2025.<br>по 31 декабря 2026г.   |                                                      |
| 6.4                                              | Разработка перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 17 апреля 2024г.<br>по апрель 2029г.      |                                                      |
| 6.5                                              | Обеспечение проведения обучения, проверки знаний лиц, отвечающих за обслуживание теплопотребляющих установок, в т.ч. знаний норм по охране труда                                     | Срок выполнения:<br>с 11 ноября 2024г.<br>по 11 ноября 2025г.   |                                                      |
| 6.6                                              | Разработка эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения (МКД, ИТП)                                                                                                            | Срок выполнения:<br>с июня 2024г.<br>по июнь 2025г.             |                                                      |
| 6.7                                              | Организация и проведение периодической проверки узла учета                                                                                                                           | Не требуется                                                    |                                                      |
| 6.8                                              | Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)                                                                                                                                        | Срок выполнения:<br>с 15 мая 2025г.<br>по 31 августа 2025г.     |                                                      |
| 8.11                                             | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций                                                                                                          | Срок выполнения:<br>с 10 января 2025г.<br>по 31 января 2026г.   |                                                      |
| 8.12                                             | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению                                                                                                             | Срок выполнения:<br>с 24 февраля 2025г.<br>по 24 февраля 2026г. | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| <b>7. Мероприятия технического характера</b>     |                                                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                      |
| 7.1                                              | Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы теплопотребляющих установок                                                                               | нет                                                             | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от<br>24.03.2003) |
| 7.2                                              | Испытания оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления на плотность и прочность                                                                                           | требуется                                                       | п.11.1<br>ПТЭТЭ<br>(Приказ<br>№115 от                |

| №<br>n/n                                                              | Наименование                                                                                                                                                            | Описание                                          | Примечание                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                         |                                                   | №115 от 24.03.2003)                      |
| 7.3                                                                   | Промывка тепловых пунктов и систем теплоснабжения                                                                                                                       | требуется                                         | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.4                                                                   | Синхронизация ремонтных работ, требующих отключения горячего водоснабжения, заполнения теплотребляющих установок сетевой водой после выполнения таких работ с ЕТО (ТСО) | Не требуется                                      |                                          |
| 7.5                                                                   | Шурфовки, вырезки из трубопроводов для определения коррозионного износа металла труб                                                                                    | Не требуется                                      | п.11.1 ПТЭТЭ (Приказ №115 от 24.03.2003) |
| 7.6                                                                   | Замена запорной арматуры                                                                                                                                                | Не требуется                                      |                                          |
| 7.7                                                                   | Замена теплоизоляции                                                                                                                                                    | Не требуется                                      |                                          |
| 7.8                                                                   | Обеспечение освещения помещений подвала                                                                                                                                 | Не требуется                                      |                                          |
| 7.9                                                                   | Проведение обследования дымовых и вентиляционных каналов                                                                                                                | Срок выполнения: с 15 мая 2025г. по 15 мая 2026г. |                                          |
| 7.10                                                                  | Проведение осмотра и обслуживания ВДГО и ВКГО                                                                                                                           | нет                                               |                                          |
| <b>8. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания</b> |                                                                                                                                                                         |                                                   |                                          |
| 8.1                                                                   | Ремонт монтажных (межпанельных) швов                                                                                                                                    | Не требуется                                      |                                          |
| 8.2                                                                   | Замена контурного уплотнителя входных дверей                                                                                                                            | Не требуется                                      |                                          |
| 8.3                                                                   | Ремонт кровли                                                                                                                                                           | Не требуется                                      |                                          |
| 8.4                                                                   | Замена оконных блоков на современные энергоэффективные                                                                                                                  | требуется                                         |                                          |
| 8.5                                                                   | Ремонт и восстановление отделки фасада и цоколя (облицовочных панелей/плит, штукатурного слоя и окрасочного), гидрофобизация цокольных стеновых панелей                 | В удовлетворительном состоянии                    |                                          |
| 8.6                                                                   | Замена/ремонт заполнений подвальных окон                                                                                                                                | Не требуется                                      |                                          |
| 8.7                                                                   | Ремонт отмостки                                                                                                                                                         | В удовлетворительном состоянии                    |                                          |

Ответственный руководитель

МУП "ЖКХ Ирбитского района"

(наименование обслуживающей организации или собственника здания)

директор  
(должность)

Сивков М.А.  
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Место печати «24» апреля 2025 года